

Викторовой И.П.
РОССИЯ
Муниципальное
унитарное предприятие
«ГОРВОДОКАНАЛ»

681000, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Кирова, 24, факс (42172) 59-06-83,
тел. 59-06-71
24.03.2020 № 642

Председателю Комитета
по ценам и тарифам
Правительства
Хабаровского края
Орлову А.Л.

МУП «Горводоканал» направляет Вам отчеты по выполнению производственной программы за 2019 год, согласно пункта 32, постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Приложение: 1 экз. на 11 листах.

Директор МУП «Горводоканал»



М.С.Войтик

Исп. Заруденская Г.В.
8 (4217) 59 06 47

+ Приложения

КОМИТЕТ	
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ	
Правительства Хабаровского края	
Входящий №	
«	» 20 г.

Отчет

о выполнении графика реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы												тыс.руб.
		1 кв		2 кв		3 кв		4 квартал		год				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1.	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	2435,8	14231	2435,8	14088	2435,8	15685	2435,8	14640	9743,2	58644			
2.	Капитальный ремонт оборудования	18891,7	16652	26238,4	22697	32535,6	21843	27287,9	18877	104953,6	80069			

тыс.руб.

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2019 план	2019 факт
1	2	3	4	5
1	Показатели качества воды			
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,4
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,10	0,26
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодного водоснабжения, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км в год	0,25	0,25
3	Показатели энергетической эффективности			
1	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,00	22
2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,380	0,35
3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,345	0,34

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

Примечание:

Несоответствия показателей в п.1.1 связано с поднятием грунтовых вод, вследствие наводнения на п. Западный (скважина 6079). Несоответствия обнаружены по микробиологическим показателям - ОКБ, ТКБ.

**Отчет
о выполнении производственной программы
по питьевому водоснабжению**

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед.изм	2019 план	2019 факт
1.	Объем выработки воды	тыс.м3	35627,4	37115,5
2.	Объем воды используемой на собственные нужды	тыс.м3	8721,5	10728,8
3.	Покупная вода	тыс.м3	550	457,6
4.	Объем отпуска в сеть	тыс.м3	27455,9	26844,3
5.	Объем потерь	тыс.м3	6040,3	5877,6
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22,0	22
7.	Объем реализации	тыс.м3	21415,6	20966,8
	- население	тыс.м3	16285,6	16326,2
	-бюджетные потребители		870	863,3
	-прочие потребители	тыс.м3	4260	3777,3

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

Отчет

об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

тыс.руб.

Наименование организации	Год	НВВ организации, план	НВВ организации, факт
МУП "Горводоканал"	2019	514616,8	497955,8

Начальник ПЭО



Е.О.Белусова

Отчет
о выполнении графика реализации мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) за 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы										тыс.руб.
		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		год		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Техническое обслуживание скважин и водопроводных сетей	16,6	17	16,6	17	16,6	17	16,6	17	66,6	68	
2.	Капитальный ремонт оборудования	258,2	248	258,2	248	258,2	253	258,2	248	1032,6	997	

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

**Отчет
о выполнении производственной программы
по технической воде**

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед.изм	2019 план	2019 факт
1.	Объем выработки воды	тыс.м3	3944,3	3836,6
2.	Объем воды используемой на собственные нужды	тыс.м3	50	60
3.	Покупная вода	тыс.м3		
4.	Объем отпуска в сеть	тыс.м3	3894,3	3776,6
5.	Объем потерь	тыс.м3	284,3	167,8
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,3	4,4
7.	Объем реализации	тыс.м3	3610	3608,8
	- население	тыс.м3		
	-бюджетные потребители			
	-прочие потребители	тыс.м3	3610	3608,8

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

Отчет
об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы в сфере технического водоснабжения

тыс.руб.

Наименование организации	Год	НВВ организации, план	НВВ организации, факт
МУП "Горводоканал"	2019	12965,4	12647,6

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

Отчет
о выполнении графика реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения
за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятий производственной программы										тыс.руб.
		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		год		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Техническое ремонт и техническое обслуживание основных средств	889,6	9860	889,6	10141	889,6	11118	889,6	11318	3558,3	42437	
2.	Капитальный ремонт оборудования	12258,9	10071	13930,6	8057	17274,0	9122	12259,0	9199	55722,5	36449	

Начальник ПЭО



Е.О. Белоусова

**Фактические и плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерени я	2019 план	2019 факт
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км в год	17,02	17
2	Показатели очистки сточных вод			
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,06	0,058
2.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения	%	1,22	2,1
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,176	0,175
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,277	0,188

Примечание:

По стр.2.2 раздела 2 отклонение показателя от плана связано с превышением содержания в стоках фосфатов, в следствии того, что очистные сооружения канализации по проекту не могут очистить стоки от фосфатов до нужного уровня, согласно установленным нормативам допустимых сбросов.

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

**Отчет
о выполнении производственной программы
по водоотведению**

№ п/п	Показатели производственной программы	Ед.изм	2019 план	2019 факт
1	объем отведенных стоков	тыс. м3	27443,2	24583,3
2	Объем реализации услуг	тыс. м3	27443,2	24583,3
	-населению	тыс. м3	21138,2	18269,9
	-бюджетным потребителям	тыс. м3	1455	1432,4
	-прочим потребителям	тыс. м3	4850	4881

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова

Отчет
об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы в сфере водоотведения

тыс.руб.

Наименование организации	Год	НВВ организации, план	НВВ организации, факт
МУП "Горводоканал"	2019	303204,7	265431,4

Начальник ПЭО



Е.О.Белоусова